



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/sigla)
PM Itaipava	Itaipava/SP	Reforma do Terminal Rodoviário

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				0 1	ACUM	0 2	ACUM	0 3	ACUM	0 4	ACUM	0 5	ACUM	0 6	ACUM	0 7	ACUM	0 8	ACUM	0 9	ACUM	10	ACUM	11	ACUM	0 12	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.004,14	1,51%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	R\$ 30.156,75	3,26%	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	SERVIÇOS EM SOLO	R\$ 5.613,47	0,60%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	R\$ 44.694,16	4,81%	-	-	-	-	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO	R\$ 77.057,99	8,30%	25,00	25,00	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	REVESTIMENTO	R\$ 305.527,52	32,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	ESQUADRIA E ELEMENTOS	R\$ 159.314,54	17,15%	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	ACESSIBILIDADE	R\$ 873,93	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	
9	PINTURA	R\$ 103.346,86	11,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 92.851,31	10,00%	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	APARELHOS E ACESSÓRIOS	R\$ 21.745,16	2,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	TUBULACAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES	R\$ 20.314,64	2,19%	-	-	-	-	15,00	15,00	30,00	45,00	30,00	75,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	VALVULAS E APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES	R\$ 8.040,75	0,87%	-	-	-	-	15,00	15,00	30,00	45,00	30,00	75,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIOS HIDRÁULICO	R\$ 9.100,11	0,98%	-	-	-	-	15,00	15,00	30,00	45,00	30,00	75,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	R\$ 4.187,72	0,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 31.936,36	3,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	
Total (%)				5,21	5,21	4,00	9,21	8,67	15,87	10,40	26,27	14,66	40,93	13,00	53,93	14,70	68,63	12,70	81,33	9,38	90,71	2,78	93,49	4,11	97,60	2,32	100,00
Total (R\$)				R\$ 928.763,41	100,00%	48.347,01	37.149,61	85.496,62	61.902,78	147.399,40	96.577,27	243.976,67	136.193,57	380.169,24	120.902,55	501.062,79	137.375,14	638.437,93	116.804,69	86.941,97	844.184,58	25.836,47	870.021,04	38.149,91	908.171,05	20.592,37	928.763,41

Itaipava, 22 de dezembro de 2021.

Local e Data	Nome	JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO	Nome	DANIELA MARANGONI
	Cargo	PREFEITO MUNICIPAL	Cargo	ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SP 5070463440